

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
 รายงานการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวนโครงการ	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้ว		โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ดำเนินการ	
		จำนวน	คิดเป็น	จำนวน	คิดเป็น	จำนวน	คิดเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	10	2	20.00 %	2	20.00 %	6	60.00 %
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	3	-	-	1	33.33 %	2	66.66 %
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม	9	2	22.22 %	3	33.33 %	4	44.44 %
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	16	3	18.75 %	7	43.75 %	6	37.50 %
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข	31	26	83.87 %	1	3.84 %	4	12.90 %
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	1	50.00 %	-	-	1	50.00 %
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารให้มีประสิทธิภาพ	53	18	34.61 %	28	53.84 %	7	34.46 %
รวม	124	52	41.93 %	42	33.87 %	30	24.19 %

รายงานการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

1. ภายใต้งุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการให้บริการสาธารณูปโภค และได้รับความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม

2. แนวทางพัฒนา

(1) แนวทางพัฒนา โครงการปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพานทางระบายน้ำ ทางเท้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 ความกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	376,100	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	
2	ก่อสร้างถนนจรจรแอสฟัลติก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนจรจรแอสฟัลติก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ 6 ผิวจราจรแอสฟัลติก ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 238.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกไม่น้อยกว่า 920.04 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	428,400	12 ก.พ.68-7 เม.ย.68	✓	428,000	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
3	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกต์ติก บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกต์ติก บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 8 โดยก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ภายในหมู่บ้าน ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.45 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.55 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 159.75 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.75 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 281.25 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 343.20 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	430,200	12 ก.พ.68-7 เม.ย.68	✓	430,000	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
4	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกสระแดงถึงบ้านโนนแปะ บ้านกู่ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกสระแดงถึงบ้านโนนแปะ บ้านกู่ หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 311.25 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	459,800	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
5	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามแยกบ้านนายโสภณ บรรดาศักดิ์ ถึงสามแยกหนองแก บ้านโนนนางาม หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามแยกบ้านนายโสภณ บรรดาศักดิ์ ถึงสามแยกหนองแก บ้านโนนนางาม หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.93.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	126,600	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
6	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนนางาม หมู่ที่ 9	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนนางาม หมู่ที่ 9 โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุก (แน่น) ไม่น้อยกว่า 205.43.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	299,800	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
7	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู บ้านดอนรี หมู่ที่ 7	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 136.00 เมตร วางท่อ ลอด ค.ส.ล.ปากลิ้นรางชั้น 3 Ø 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. ฝากะแครงเหล็ก ขนาด ท่อ Ø จำนวน 2 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	467,900	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
8	ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างโซล่าเซลล์ บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ กิ่ง เดียว สูง 6 เมตร แผงโซล่าเซลล์ 140 W หลอด LED 40 W แบตเตอรี่ 12 V 120 AH พร้อม ติดตั้ง จำนวน 7 จุด รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.กำหนด	385,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
9	ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างโซล่าเซลล์ บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ กิ่ง เดียว สูง 6 เมตร แผงโซล่าเซลล์ 140 W หลอด LED 40 W แบตเตอรี่ 12 V 120 AH พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	55,000	12 มี.ค.68- 26 เม.ย.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	53,400	-	-
10	ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างโซล่าเซลล์ บ้านกรวย หมู่ที่ 12	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ กิ่ง เดียว สูง 6 เมตร แผงโซล่าเซลล์ 140 W หลอด LED 40 W แบตเตอรี่ 12 V 120 AH พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 จุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด	220,000	11 มี.ค.68- 25 เม.ย.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	213,600	-	-

รายงานการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

2.แนวทางพัฒนา

(1) แนวทางพัฒนา ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ ตำบลดอนตะหนิน	25,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	25,000	-	-
2	ส่งเสริมและ สนับสนุนการ ดำเนินงานตาม ปรัชญาเศรษฐกิจฯ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เช่น พันธุ์ปลา และวัสดุอื่นๆ	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
3	วัสดุการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุ เพาะชำ อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นต้น	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-

รายงานการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

- วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม

2.แนวทางพัฒนา

- (1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในตำบลดอนตะหนินที่มีสิทธิได้รับตามประกาศรายชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินแล้ว	8,162,600	1 ต.ค.67-31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	3,131,400	-	-
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เบี้ยยังชีพให้กับความพิการในตำบลดอนตะหนินที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบความพิการแล้ว	2,030,400	1 ต.ค.67-31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	777,600	-	-
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เงินสวัสดิการเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน	18,000	1 ต.ค.67-31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	6,000	-	-

(๒) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	ส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในตำบล ดอนตะหนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	50,000 +25,000	ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 68- 20 ก.พ.68	✓	41,880	งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ	ควรจัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินงาน
2	การให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการช่วยเหลือประชาชนให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึง ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่าง ปกติสุขสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ สามารถนำไป พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นหรือผู้ที่มี ชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรับ ตามมติคณะรัฐมนตรี	30,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-

(3) แนวทางการพัฒนา สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	ฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ให้กับอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน หรือพนักงานอปต. และประชาชนทั่วไป	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
2	เงินสำรองจ่าย	-เพื่อจ่ายในกรณีที่จำเป็น ที่ไม่อาจ คาดการณ์ล่วงหน้าได้ หรือ กรณีมี สาธารณภัย เกิดขึ้น ฯลฯ	200,000	29 ธ.ค.67 -4 ม.ค. 68	✓	ใช้งบประมาณไปแล้ว 11,470	พื้นที่มีความเสี่ยง การเกิดเหตุสาธารณ ภัย	ควรตั้งงบประมาณให้ มากกว่าเดิม
3	วัสดุเครื่องแต่งกาย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุแต่งกาย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น เครื่องแบบ ชุด ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้าย เสื้อสะท้อนแสง ชุดดับเพลิง ฯลฯ	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
4	วัสดุดับเพลิง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภท หนึ่ง ตามบัญชีจำแนกประเภท รายรับและรายจ่ายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผงเคมี , น้ำยาเคมีดับเพลิง , เกว็ดถังดับเพลิง และอุปกรณ์ควบของถังดับเพลิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-

รายงานการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มช่องทางโอกาสการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่

2.แนวทางพัฒนา

(1) แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	เงินเดือนข้าราชการครู	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก	831,000	1 ต.ค.67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	227,630	-	-
2	เงินวิทยฐานะ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะประจำตำแหน่งครู คศ.2 จำนวน 2 อัตรา	84,000	1 ต.ค.67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	14,000	-	-
3	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการครู	50,000	1 ต.ค.67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	21,400	-	-
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	457,780	1 ต.ค.67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	159,120	-	-
5	วัสดุงานบ้านงานครัว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย และของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน	490,444	1 ต.ค.67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	96,952.68	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
6	รถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทองหลางน้อย	-เพื่อจ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่งเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ทองหลางน้อย ที่อยู่ห่างไกล	193,200	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	36,400	-	-
7	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้กับ โรงเรียนในสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นเงิน 1,285,200 บาท	1,285,200	-	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	581,859	-	-
8	ค่าใช้จ่ายในการ จัดทำโครงการฝึก ศึกษานอกห้องเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็ก นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ทองหลางน้อยไปฝึกศึกษานอก ห้องเรียน	40,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-

(2) แนวทางการพัฒนา การทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	แห่เทียนจำนำ พรรษาประจำปี 2568	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแห่ เทียนจำนำพรรษาในเขตตำบลดอน ตะหนิน	20,000	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-
2	ร่วมวันฉลองแห่งชัย ชนะท่านเจ้าสุระ นารีและประเพณีบัว ไหมบัวใหญ่	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมวันฉลองแห่ง ชัยชนะท่านเจ้าสุระนารีและ ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	50,000	4 -10 มี.ค.67	✓	48,800	มวลชนหรือ ผู้เข้าร่วมโครงการ ในตำบลดอนตะ หนิน ไม่มาก เท่าที่ควร	ควรประชาสัมพันธ์ และมอบหมายให้ภาค ประชาชนหรือมวลชน มีส่วนรับผิดชอบกับ กิจกรรมของท้องถิ่น
3	ส่งเสริมและสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอย กระทง ประจำปี 2567 ในเขตตำบล ดอนตะหนิน	50,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สถานที่ดำเนินการ จัดงานประเพณี ไม่พร้อม	ควรวางแผน ดำเนินการ ไว้แต่ เนินๆ
4	ส่งเสริมและสืบสาน ประเพณีวัน สงกรานต์ ประจำปี 2568	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน ส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์ ประจำปี 2568	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-

(3) แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	แข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด ดอนตะหนิน ประจำปี พ.ศ.2568	-ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดประจำปี 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะ หนิน	100,000	20-24 ธ.ค.67	✓	98,487		
2	ส่งทีมนักกีฬาเข้า ร่วมกับหน่วยงาน อื่น	ค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งทีมนักกีฬา เข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นประจำปี	50,000		ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-		
3	ค่าใช้จ่ายในการ จัดทำโครงการวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับเด็กและเยาวชนใน เขตพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน	50,000	11 ม.ค.68	✓	48,480		
4	วัสดุอุปกรณ์กีฬา	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ใน การฝึกซ้อมให้กับหมู่บ้านในเขต ตำบลดอนตะหนิน	70,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-		

รายงานการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข)

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

-วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนองค์การเอกชน ประชาชนสถาบันครอบครัวให้เข้ามามีบทบาทอย่างเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพอนามัย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ

2.แนวทางพัฒนา

(1) แนวทางการพัฒนา การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท เคมีภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ	60,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
2	โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก อันเป็นกิจกรรมสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควัน	40,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
3	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	40,000	12-31 มี.ค. 68	✓	39,975	สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน มีจำนวนเพิ่มขึ้น	งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ปีต่อไปควรตั้งงบประมาณให้สูงขึ้นกว่าเดิม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
4	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เช่น ค่าป้าย คำวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ายาและ เวชภัณฑ์ที่จำเป็นฯ ฯลฯ	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
5	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ ฯ	15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
6	จัดซื้อเครื่องฟ้น หมอกควัน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องฟ้น หมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	95,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-

(2) แนวทางการพัฒนา สนับสนุนงานบริการสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 1)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านทองหลางน้อย ในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยการ ดำเนินโครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก	10,000	10 ก.พ.68 - 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
2	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 1)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านทองหลางน้อย ในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยการ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
3	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 2)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านศรีรักษา ใน การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโดยการดำเนิน โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
4	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 2)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านศรีรักษา ใน การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโดยการดำเนิน โครงการ สืบสารพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ๕๓ รัชกาล	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
5	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 3)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านน้ำป่า ในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขโดยการดำเนินโครงการ สืบทอดพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านวิทยะเรีงเต้านม	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
6	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 3)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านน้ำป่า ในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขโดยการดำเนินโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
7	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 4)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านกู่ ในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขโดยการดำเนินโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
8	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 4)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านกู่ ในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขโดยการดำเนินโครงการ สืบทอดพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านวิทยะเรีงเต้านม	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
9	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 5)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านดอนตะหนิน ในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยการ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
10	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 5)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านดอนตะหนิน ในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยการ ดำเนินโครงการการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
11	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 6)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านดอนกุดตะโพธิ์ ในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยการ ดำเนินโครงการการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
12	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 6)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านดอนกุดตะโพธิ์ ในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยการ ดำเนินโครงการสืบสารพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็ง เต้านม	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
13	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 7)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านดอนรี ในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขโดยการดำเนินโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
14	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 7)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านดอนรี ในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขโดยการดำเนินโครงการ อบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
15	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 8)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านกระเบื้อง ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโดยการดำเนิน โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
16	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 8)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านกระเบื้อง ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโดยการดำเนิน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราช ประสงค์ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
17	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 9)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านโนนนางาม ในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยการ ดำเนินโครงการการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
18	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 9)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านโนนนางาม ในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยการ ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
19	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 10)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านโคกน้อย ในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยการ ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	20,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	20,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
20	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 11)	-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านโคกสะอาด ในการขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยการ ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
21	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 11)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านโคกสะอาด ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโดยการดำเนิน โครงการ สืบสารพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้านายมหาราชเจ้า	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
22	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 12)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านกรวย ในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขโดยการดำเนินโครงการ ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
23	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 12)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านกรวย ใน การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโดยการดำเนิน โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
24	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 13)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านเกาะ ในการ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขโดยการดำเนินโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น
25	พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (หมู่ที่ 13)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านโคกสะอาด ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขโดยการดำเนิน โครงการ สืบสารพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้านายมหาราชเจ้า	10,000	10 ก.พ.68- 30 ส.ค.68	✓	10,000	เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว/ แต่ยังไม่ได้รับ รายงานผลการ ดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ แต่ละหมู่บ้าน	คณะกรรมการควรรีบ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้ จะทำให้ ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับบริการ สาธารณสุขที่ดีขึ้น

รายงานการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.แนวทางพัฒนา

(1) แนวทางการพัฒนา การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	ปลูกต้นไม้ตาม โครงการต่างๆ	-เพื่อจ่ายเป็นโครงการต่างๆ เช่น โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียวฯ	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
2	ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ จัดการปัญหาขยะใน พื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ จัดการปัญหาขยะในพื้นที่	10,000	-	✓	10,000	-	-

รายงานการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ)

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและบริหารจัดการที่ดี

-วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อยึดหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นแนวทางหลักในการบริหารกิจการอำนาวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

2.แนวทางพัฒนา

(1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินประจำ ตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ของ นายก รองนายกและเลขาธิการ นายกและเงินตอบแทนสมาชิกสภาฯ	2,773,680	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	1,370,947	-	-
2	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินเพิ่ม ของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ชั่วคราว	9,020,021	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	3,842,151	-	-
3	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	79,154	-	-
4	ค่าเช่าบ้าน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ส่วนตำบล	384,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	160,000	-	-
5	เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรของพนักงานส่วนตำบล	306,700	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	66,700	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
6	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน	20,000	1 ต.ค.67-31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	105,734	-	-
7	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการปฏิบัติหน้าที่อยู่ยามเฝ้าสถานที่ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน 1 คน รวม 12 เดือน	131,000	1 ต.ค.67-31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	32,384	-	-
8	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานอบต.	-เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก คนทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานอบต. จำนวน 1 คน รวม 12 เดือน	108,000	1 ต.ค.67-31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	51,688	-	-
9	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้สถานที่ราชการ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1 คน รวม 12 เดือน	108,000	1 ต.ค.67-31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	45,000	-	-
10	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปฏิบัติงานธุรการด้านเอกสารงานสารบรรณ ร่างโต้ตอบหนังสือบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินในโปรแกรม LTAX	144,000	1 ต.ค.67-31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	44,220	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
11	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก เปิด - ปิด อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ทองหลางน้อย ดูแล ทั้งภายใน ภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทองหลางน้อย	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอก เปิด - ปิด อาคาร ดูแลทั้งภายใน ภายนอกศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย ดูแลและ รักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ อาคารสำนักงาน จำนวน 1 คน	120,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	58,306	-	-
12	ค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอก คนงานทั่วไป เพื่อ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทองหลางน้อย	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ในการ ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ร่วมกับครูประจำชั้น เกี่ยวกับการ จัดการประสบการณ์เรียนรู้ ช่วยเหลือในการจัดอบรมสั่งสอนและ จัดกิจกรรมฯ จำนวน 1 คน รวม 12 เดือน	108,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	49,660	-	-
13	เพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	-เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะหรือสิ่ง ปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย ประกัน ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ในการจัดทำของ ฯลฯ	282,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	44,320	-	-
14	รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ (ค่ารับรองต้อนรับ)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง เช่น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับการรับรองต้อนรับบุคคลและ คณะบุคคล	5,000	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
15	รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายในการ ประชุมราชการ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมราชการ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนตะหนิน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบ เกี่ยวมื้ออาหาร	25,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	77,346.25	-	-
16	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรหรือการ เดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว	227,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	69,692	-	-
17	ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อ อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	255,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	62700	-	-
18	ค่าบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมทรัพย์สิน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมทรัพย์สิน ขององค์การ บริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน	100,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	74,712	-	-
19	ค่าวัสดุสำนักงาน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล	170,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	21713.55	-	-
20	ค่าวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบล	65,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
21	วัสดุงานบ้านงาน ครัว	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้าน งานครัวขององค์การบริหารส่วน ตำบล	10,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	174,360	-	-
22	วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง ขององค์การ บริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน	40,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	74,527.26	-	-
23	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น ขององค์การบริหารส่วน ตำบล เป็นเงิน	140,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	73,517	-	-
24	วัสดุคอมพิวเตอร์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล	110,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	36,540	-	-
25	วัสดุก่อสร้าง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล	70,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	ยังไม่ดำเนินงาน	-	-	-
26	วัสดุอื่น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ	5,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	ยังไม่ดำเนินงาน	-	-	-
27	ค่าไฟฟ้า	-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ตะหนิน รวมถึงค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระ พร้อมกัน	340,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	-	-	-
28	ค่าไปรษณีย์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะ หนิน	5,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
29	ค่าบริการสื่อสาร และคมนาคม	-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ อินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วน ตำบลดอนตะหนิน	38,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	48,060	-	-
30	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้อง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ระบบ CLOUD ,HOSTING ขององค์การ บริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน	10,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	49,780	-	-
31	เงินช่วยเหลือกิจการ ประปา	-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการ ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน	300,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	✓	300,000	-	-
32	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัว	16,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	✓	15,600	-	-
33	จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 15,000 บีทียู	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน และเป็นแบบติดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	25,700	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	✓	25,600	-	-
34	จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 32,000 บีทียู	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน และเป็นแบบติดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	43,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	✓	42,900	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
35	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก ซึ่งมีลักษณะดังนี้ ความ กว้าง x ลึก x สูง โดยมีความกว้าง ไม่น้อย 150 เซนติเมตร ลึกไม่น้อย 75 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อย กว่า 75 เซนติเมตร	10,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	✓	8,500	-	-
36	จัดซื้อพัดลมโรงงาน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโรงงาน ขนาด 24 นิ้ว แบบมีขาตั้ง จำนวน 5 ตัว ละคร 3,500 บาท	17,500	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	✓	17,250	-	-
37	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง ละคร 24,000 บาท	96,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	✓	95,600	-	-
38	จัดซื้อเครื่อง สแกนเนอร์ สำหรับ งานเก็บเอกสาร	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	16,000		ไม่ได้ดำเนินงาน	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากหมดความ จำเป็น	ก่อนตั้งงบประมาณ ควรตรวจสอบถึง ความจำเป็นอย่างถี่ ถ้วนทุกครั้ง
39	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	44,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	✓	37,700	-	-
40	จัดซื้อตัดคอนกรีต ขนาดใบตัด 20 นิ้ว	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตัดคอนกรีต ขนาดใบตัด 20 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง	39,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
41	จัดซื้อเครื่องสกัด คอนกรีต	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัด คอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	47,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
42	จัดซื้อกล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกล่องระดับ ขนาด กำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด	30,500	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	✓	43,900	-	-
43	จัดซื้อล้อวัดระยะ แบบอนาล็อก	-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ แบบ อนาล็อก จำนวน 2 เครื่อง	17,000	1 ต.ค.67- 31 มี.ค.68	✓	16600	-	-

(2) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	จัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	25 มี.ค.68	✓	9,751	-	-
2	ฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่น	520,000	18-21 ก.พ.68	✓	247,182	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด	ควรมีเวลา และวางแผนการเตรียมโครงการให้มากกว่านี้
3	อุดหนุนอำเภอข้าวใหญ่	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอข้าวใหญ่ ในการจัดงานรัฐพิธี เป็นเงิน 10,000 บาท	10,000	10-15 ธ.ค.67	✓	10,000	-	-
4	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนเทศบาลหนองบัวสะอาด	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้เทศบาลหนองบัวสะอาด ตามโครงการจัดตั้งและบริการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	15-18 พ.ย.67	✓	20,000	-	-
5	เงินสทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	380,475	10 -30 พ.ย.67	✓	380,475	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
6	เงินสทบกองทุน ประกันสังคม	-เพื่อจ่ายเงินสทบกองทุน ประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง	75,000	15-20 ธ.ค .67	✓	364,398	-	-
7	เงินสทบกองทุน เงินทดแทน	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสทบกองทุนเงิน ทดแทนเพื่อให้การคุ้มครองลูกจ้าง	4,000	1 ต.ค.66 – 31 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	30,070	-	-
8	เงินสมทบทุน หลักประกันสุขภาพ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	80,000	1 ต.ค.66 – 31 มี.ค.67	✓	80,000	-	-
9	การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสแกนภาพ ระหว่างแผนที่พร้อมคัดลอกข้อมูล ที่ดินและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกี่ยวกับ การจัดทำโครงการสำรวจเร่งรัดการ จัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-

รายงานการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(งบเฉพาะการ กิจการประปา)
ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

1.งานกิจการประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จากบุคคลภายนอกกระทำการในกิจการประปาฯ	340,280	1 ต.ค.67 – 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	221,979	-	-
2	รายจ่ายเพื่อบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของกิจการประปา	20,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
3	ค่าวัสดุสำนักงาน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกิจการประปา	10,000	1 ต.ค.67 – 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	4,500	-	-
4	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตประปา เช่น คลอรีน สารส้ม ปูนขาว น้ำยาต่างๆ ๓ เป็นเงิน 185,000 บาท	185,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
5	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าหรือวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊ก สายไฟ เบรกเกอร์ ฯลฯ	20,000	1 ต.ค.67 – 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	24,960	-	-
6	ค่าวัสดุก่อสร้าง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการประปาฯ	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
7	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ ในกิจการประปาฯ	5,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
8	ค่าวัสดุอื่น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์ น้ำ-ไฟ ตะแกรงกันสวะ หัว เชื่อมแก๊ส ฯลฯ	40,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-
9	ค่าไฟฟ้า	-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล	390,000	1 ต.ค.67 – 31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	172,271.57	-	-
10	เงินสทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	21,720	-	✓	21,720	-	-
11	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า (ปั๊มซัมเมอร์ส)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า (ปั๊มซัมเมอร์ส) จำนวน 2 เครื่อง	40,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	-

ปัญหา/อุปสรรค

๑.งบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งบางโครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ต้องมีการขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่มเติม

๒.แผน/โครงการที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

๓.ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง อย่างเช่น เช่น ทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงนโยบายรัฐบาล ของทางราชการฯ

ข้อเสนอแนะ

๑ ควรดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด

๒.การใช้จ่ายงบประมาณควรคำนึงถึงสถานะการคลัง

๓.ควรควบคุมงบประมาณการเบิกจ่ายของแต่ละกอง ให้ใช้จ่ายอยู่ในวงเงินที่ได้ตั้งงบประมาณไว้
